Förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen

Byggherre:	
Fastighetsbeteckning:	
Diarienummer:	

Datum:

NORDANSTIGS KOMMUN

Typ av åtgärd:	
Beskrivning av projektet:	

Kontrollpunkter	Ansvarig för kontroll:	Datum:	Signatur:	Intyg/Anteckningar:

ANSÖKAN OM SLUTBESKED

När byggnationen är färdigställd och kontrollplanen är verifierad ska byggherren ansöka om slutbesked. Byggnadsverket får inte tas i bruk innan byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked. Tas byggnadsverket i bruk innan slutbesked har lämnats kan Samhällsbyggnadsnämnden påföra byggherren en avgift (byggsanktionsavgift).

Fullföljd kontrollplan

Ort och datum:	Underskrift av byggherre:	Namnförtydligande:

Kontakt

0652-360 00 växel
planochbygg@nordanstig.se
Postadress Box 56, 829 21 Bergsjö
Besöksadress Södra Vägen 14 i Bergsjö

På **nordanstig.se/bygglov** får du mer information om vad som gäller när du ska söka bygglov eller göra en anmälan.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i denna kontrollplan i enlighet med dataskyddsförordningen som underlag för att handlägga ärendet.
På nordanstig.se/gdpr kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter. Om du inte har tillgång till dator kan du få information genom att ringa oss på 0652-360 00 växel.
Byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vid frågor, kontakta oss via mejl planochbygg@nordanstig.se.

Instruktion:
På denna sidan finns förslag på kontrollpunkter att använda i förslaget till kontrollplan.
Enbart förstasidan i filen, själva förslaget till kontrollplan behöver skickas in till kommunen.

Förslag på kontrollpunkter	Ansvarig för kontroll:	Datum:	Signatur:	Intyg/Anteckningar:
Utförd åtgärd överensstämmer med beviljat bygglov	Byggherre			Vid bygglovsärende
Utförd åtgärd överensstämmer med beviljat startbesked	Byggherre			Vid Attefallsärende
Utstakning av åtgärd enl. PBL 10 kap. 26§ och/eller lägeskontroll	Byggherre			Intyg om lägeskontroll
Byggavfall ska hållas isär och sorteras under byggtiden enl. AF 3 kap. 10 §, AF 4 kap. 10	Byggherre			
Rivningsavfallet är hanterat enl. materialinventering	Byggherre			Verifierad rivningsinventering
Markförberedelser/grundbotten är utfört enl. ritning/beskrivning	Byggherre			
Infästning av stomme/takstolar är enl. ritning/beskrivning	Byggherre			
Imkanal är utförd enl. BBR 5:5332	Byggherre			Intyg
Eldstad och rökkanal är utförda enl. BBR 5:421, 5:422	Byggherre			Sotarintyg
Brandvarnare och utrymningsvägar är utfört enl. BBR 5:321, 5:41, 5:53, 5:61	Byggherre			
Injustering av ventilationssystem är utfört enl. PBF 5 kap. 1§	Byggherre			Injusteringsprotokoll
Utförandet av dagvattenhantering och dränering är utfört enl. BBR 6:641	Byggherre			Relationsritning
Tätheten i vatten- och värmesystem är utfört enl. BBR 6:625	Byggherre			Säker-vattenintyg el. motsvarande
Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt har utförts enl. BBR 6:533	Byggherre			Våtrumsintyg el. motsvarande
Åtgärden är utformad så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt enl. BBR 6:5	Byggherre			
Skydd mot fall, inne som ute utfört enl. BBR 8:232, BBR 8:2321, BBR 8:2322 och BBR 8:92	Byggherre			
Taksäkerheten är utförd enl. BBR 8:24	Byggherre			
Skydd mot skärskador (barnsäkerhet kök) finns enl. BBR 8:32	Byggherre			
Glassäkerhet är kontrollerad enl. BBR 8:35	Byggherre			
Skydd mot brännskador finns enl. BBR 8:42	Byggherre			
Skydd mot förgiftning finns enl. BBR 8:7	Byggherre			
Skydd mot elstötar och elchocker finns enl. SFS 1990:806 7 § och BBR 8:8	Elektriker			Elsäkerhetsintyg
Hiss har uppförts enl. BBR 8:33, 8:94, BFS 2011:12 (H)	Byggherre			Hissintyg
Utförd åtgärd överensstämmer med teknisk beskrivning	Byggherre			